

小名浜港東地区人工島事業費の推移

港湾漁港課資料より 2011.02.28 県議団作成

事業費総額 730億円 (単位:百万円)

(決算)	事業費総額	県負担分	県負担割合	
94年度	219	139	63.5%	
95年度	1,123	632	56.3%	
96年度	1,777	1,564	88.0%	
97年度	2,650	2,498	94.3%	
98年度	3,038	2,141	70.5%	
99年度	2,703	1,777	65.7%	
00年度	1,554	1,096	70.5%	
01年度	2,040	1411	69.2%	
02年度	955	673	70.5%	
03年度	825	660	80.0%	
04年度	981	673	68.6%	
05年度	1,558	949	60.9%	
06年度	1,816	973	53.6%	
07年度	1,835	929	50.6%	
08年度	6,686	3,347	50.1%	
09年度当初予算	5,424	3,272	60.3%	
09年度6月補正	400	280	70.0%	
09年度9月補正	2,000	900	45.0%	
09年度2月補正	2,593	1,167	45.0%	東港関連 (三崎航路)
09年度合計	10,417	5,619	53.9%	168
10年度当初予算	4,266	2,165	50.8%	
10年度9月補正	20	20	100.0%	
10年度2月補正	-975	-434	44.5%	
10年度合計	3,311	1,752	52.9%	43
11年度当初予算	6,144	2,856	46.5%	300
計	49,632	29,689	59.8%	512

ケーソン製作・据付数

07年度まで

	製作数	据付数	最終据付
県	74	72	80
国	17	15	92
計	91	87	172

08年度(実績)

県	5	2
国	15	19
計	20	21

※1個のケーソンを製作・据付けるのに約1億5,000万円。

09年度(実績)

県	1	6
国	1	9
計	2	15

10年度(予定)

県	0	0
国	4	0
計	4	0

東港地区埋立土量

約770万立法メートル

*「事業費」には国直轄分を含む