

# 小名浜港東地区人工島事業費の推移

港湾漁港課資料より 2010.02.20 県議団作成

事業費総額 730億円 (単位:百万円)

(決算)	事業費総計	県負担分	県負担割合
94年度	219	139	63.5%
95年度	1,123	632	56.3%
96年度	1,777	1,564	88.0%
97年度	2,650	2,498	94.3%
98年度	3,038	2,141	70.5%
99年度	2,703	1,777	65.7%
00年度	1,554	1,096	70.5%
01年度	2,040	1411	69.2%
02年度	955	673	70.5%
03年度	825	660	80.0%
04年度	981	673	68.6%
05年度	1,558	949	60.9%
06年度	1,783	1,005	56.3%
07年度	1,835	929	50.6%
08年度	6,685	3,346	50.1%
09年度当初予算	5,424	3,272	60.3%
09年度6月補正	400	280	70.0%
09年度9月補正	2,000	900	45.0%
09年度2月補正	2,593	1,167	45.0%
09年度合計	10,417	5,619	53.9%
10年度予算	4,266	2,165	50.8%
計	44,409	27,277	61.4%

## ケーソン製作・据付数

### 07年度まで

	製作数	据付数	最終据付
県	74	72	80
国	17	15	92
計	91	87	172

### 08年度(実績)

県	5	2
国	15	19
計	20	21

※1個のケーソンを製作・据付けるのに約1億5,000万円。

### 09年度(予定)

県	1	6
国	0	10
計	1	16

\*「事業費」には国直轄分を含む